

АКТ

проведения проверки качества коммунальной услуги

Дата проведения: 23.06.2016 года.
Время проверки: 10 часов 15 минут

Комиссия в составе:

Управляющей ТСЖ, Пушкинская, 100 "Фурманов Алексей
Иванович т. 89026339470; Слесарь ТСЖ, Пушкинская, 100 "
Персидский Николай Васильевич т. 89194754459
Представитель ООО "Пермская сбербанк компания" - не явился.

Провела проверку качества коммунальной услуги: **горячее водоснабжение.**

УСТАНОВИЛА:

На момент проведения проверки температура ГВС в многоквартирном доме составляла 26,5 °C
град. Цельсия

В ходе проверки использованы данные термометра ТТЖ-М ИСН-1
S/N 08868. Дата выпуска 01.2015г. Межповерочный интервал 3 года.
Цена деления 0,5 °C

ВЫВОДЫ:

По результатам проведения замеров в многоквартирном доме, по адресу: г. Пермь, Пушкинская, 100 установлен факт оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения ненадлежащего качества. Температура горячего водоснабжения на вводе в многоквартирный дом, ниже установленных СанПиН 2.1.4.2496-09 в 60 град. Цельсия по причине ненадлежащего оказания услуги централизованного горячего водоснабжения ресурсоснабжающей организацией.

Подписи членов комиссии:

Алексей Фурманов / Фурманов А.В.
Николай Персидский / Персидский Н.В.
_____/_____

На приборе учета ГВС
T1 = 25,8 °C (В.З. ГВС)
T3 = 25,9 °C (Н.З. ГВС)
T4 = 25,5 °C (обратка)